



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
NÚMERO MT/OP/2023/30/185/0015 DEL
CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

En la localidad de **Amatitla** perteneciente al Municipio de Tlilapan, Veracruz, siendo las **Diez** horas con **Treinta** minutos del día **Diecisiete** de **Agosto** del año **Dos Mil Veintitrés**, y con motivo de llevar a cabo el procedimiento de entrega y recepción física de los trabajos del contrato número **MT/OP/2023/30/185/0015**, relativa a la obra "**Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Amatitla del Municipio de Tlilapan, Ver**". Se procede a dar inicio.

FUNDAMENTO LEGAL:

Artículos 67, 68, 70, 71 y 72 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 212 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII de su Reglamento.

PARTICIPANTES:

Por el "Contratista": Ing. Miguel Angel Citlahua Zepahua, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía y clave de elector CTZPMG91012730H800, número 2093337049 respectivamente, en la cual aparece su fotografía la cual concuerda con sus rasgos fisionómicos, expedida por el Instituto Nacional Electoral, y quien le fue adjudicado el contrato número **MT/OP/2023/30/185/0015**.

Por el "Ayuntamiento": Los Ciudadanos Jaime López Montalvo, Gregorio Hernández Cerezo, Guadalupe Adriana Ortiz Leynes y Rosalía Juárez Nicanor, Presidente Municipal, Director de Obras Públicas, Titular del órgano de control interno y Tesorera Municipal, quienes se identifican con sus credenciales para votar con fotografía y claves de elector LPMNJM76010230H100, HRCRGR86043030H600, ORLYGD88121030M000, JRNCRS83090430M900 y números 1652157274, 1480750841, 1865798433, 1814528690 expedidas por el Instituto Federal Electoral/Instituto Nacional Electoral, respectivamente.

ANTECEDENTES:

1. Que, en fecha de veintinueve de junio del año dos mil veintitrés, se formalizo el Acta de Fallo, a favor del Ing. Miguel Angel Citlahua Zepahua.
2. Con fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, se celebró Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, número **MT/OP/2023/30/185/0015**, entre el H. Ayuntamiento de Tlilapan Veracruz y el Ing. Miguel Angel Citlahua Zepahua, el cual su objeto principal, sería la de llevar a cabo la obra "**Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Amatitla del Municipio de Tlilapan, Ver.**"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 2025
OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 2025
PRESIDENCIA

1



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 2025
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025



MANIFESTACIONES:

Por el "Contratista": El ciudadano Ing. Miguel Angel Citlahua Zepahua, manifiesta que hace entrega de los siguientes conceptos ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
-------	-------------	--------	----------

Construcción de cuartos dormitorios en el Barrio de la Presa

A Preliminares:

001	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	m2	99.6
002	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo I, zona B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	1.18
003	Afine y conformacion del area por medios manuales; Incluye: herramienta y mano de obra.	m2	87.78

B Cimentaciones:

004	Cadena de desplante sección 0.15 x 0.20 m., fabricada con concreto F'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, con revolvedora, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armadura electrosoldada (Armex p/cadena con estribos a cada 15 cms); incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado de armadura electrosoldada, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	ml	78.8
-----	---	----	------

005	Relleno con material de banco, compactado con placa marca dynapac modelo CM13 cap. 5400 VPM, incluye mano de obra y herramienta.	m3	8.78
-----	--	----	------

006	Losa de cimentación fabricada con concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal de 10 cms de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/ 10 /10 Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	87.78
-----	---	----	-------

C Albañilería:

007	Castillo de sección 0.15 x 0.20 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, con revolvedora, cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con armadura electrosolada (armex p/castillo con estribos a cada 15 cms); Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	75.2
-----	--	---	------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
COMISIONA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025



008 Muro de Block de concreto de dimensiones 12x20x40 cm (40 kg/cm²) acabado normal, asentado con Mezcla cemento arena 1:4 ,acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta. m2 158.63

009 Cadena de cerramiento seccion 0.15 x 0.20 m.,fabricada con concreto F'c= 200 kg/cm², agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, con revolvedora, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armadura electrosoldada(Armex p/cadena con estribos a cada 15 cms); incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado de armadura electrosoldada,mano de obra, equipo y herramienta de mano. m 78.8

010 Repison de concreto F'c= 200 kg/cm² de 5 cms de espesor; Incluye: materiales, cimbra, mano de obra y herramienta. m 7.2

011 Emboquillado acabado fino en puertas y ventanas a base de mortero cemento-arena 1:4 hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio m 44.4

D Techumbre:

012 Suministro y colocacion de estructura metalica (largueros) a base de canal monten de 3" x 1 1/2" calibre 14, comercial;Incluye: materiales,andamio, herramienta y mano de obra. kg 331.78

013 Suministro e instalación de lamina zinc-alum r-72 calibre 32 premium; incluye :mano de obra y herramienta equipo. m2 168.65

014 Suministro y colocacion de caballete rectangular galvanizado calibre 26; incluye: material y mano de obra. ml 23.04

E Instalacion electrica

015 Salida de electricidad para iluminacion de casa habitacion con un desarrollo de 5.00 mts; el precio incluye: cable thw cal. 12, poliflex de 1/2", apagador sencillo modus, chalupa, soquet mogul, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecucion. sal 8

016 Salida de electricidad para contacto con un desarrollo de 5.00 mts. El precio incluye: cable thw cal. 12,poliducto naranja de 1/2"contacto modus, chalupa, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecucion. sal 8

017 Suministro e instalacion de foco ahorrador de 100 watts,Incluye:Material y mano de obra. pza 8

F Herreria:

018 Suministro y colocación de puerta a base de perfiles de ptr y tablero de lamina del No.22 troquelada , medidas de 0.90 x 2.10 mts,Incluye materiales,primario,pintura y mano de obra. pza 4

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
TESORERIA

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
OBRA PUBLICA

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
CONTABILIDAD

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025



019 Suministro y colocacion de ventana a base de perfiles de ptr , medidas de 1.80 x 1.20 mts, Incluye materiales, cristales de pza 4
6mm, primario, pintura y mano de obra.

G Trabajos finales.

020 Limpieza final de la obra para entregar volúmenes menores, materiales misceláneos de limpieza (jabón, manejo de agua y cloro) m2 99.6
incluye: mano de obra, equipo y herramienta de mano.

Por el "Ayuntamiento": Los Ciudadanos Jaime López Montalvo, Gregorio Hernández Cerezo, Guadalupe Adriana Ortiz Leynes y Rosalía Juárez Nicanor, Presidente Municipal, Director de Obras Públicas, Titular del órgano de control interno y Tesorera Municipal, manifiestan recibir la obra terminada.

ACTUACIONES:

PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS			
CONTRATO		CONVENIO	
Inicio	Termino	Inicio	Termino
03/JULIO/2023	17/AGOSTO/2023	N/A	N/A

ESTIMACIONES PAGADAS – GARANTÍAS RECIBIDAS				
Anticipo	\$184,117.34	Fianza de Anticipo	Folio. 2808429	\$184,117.34
Estimación 1 (Uno)	\$182,530.12	Fianza de Cumplimiento	Folio. 2808436	\$ 31,744.37
Finiquito	\$ 1,587.22	Fianza de Vicios Ocultos	Folio. 2826943	\$ 36,823.46
5 al Millar				
Monto del Contrato	\$368,234.68			

CONCLUSIONES:

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal y el Comité de Contraloría Social, quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Tlilapan, Ver., un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de recepción de los trabajos realizados no libera al contratista de las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025



que el H. Ayuntamiento, se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que por derecho le corresponda.

DE LAS PARTES:

Previa lectura, y no habiendo más hechos que hacer constar, siendo las **Diez** horas con **Cuarenta y Cinco** minutos del día **Diecisiete** de **Agosto** de **Dos Mil Veintitrés** se da por cerrada el presente convenio, firmándose en tres tantos, al margen de todas las hojas y en la última foja al calce los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar completo a cada uno de los participantes.

ENTREGA "EL CONTRATISTA"



ING. MIGUEL ÁNGEL CITLAHUA ZEPAHUA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE "EL MUNICIPIO"

PRESIDENTE MUNICIPAL.


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


C. JAIME LOPEZ MOLTALVO.


ARQ. GREGORIO HERNANDEZ CEREZO.

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO:

TESORERA MUNICIPAL


ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ
LEYNES


C.P. ROSALIA JUAREZ NICANOR.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 2025
TESORERIA

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MT/OP/2023/30/185/0015, RELATIVA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA DEL MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER".