



H. AYUNTAMIENTO DE TLILAPAN,
ADMINISTRACIÓN 2022-2025

FORMATO



FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TLILAPAN
Fuente de Financiamiento: FISM-DF
No. de obra: 2022301850007
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN (BARRIO DE CALOXCA) EN LA CALLE PRINCIPAL DE TONALIXCO

Ejercicio: 2022
Localidad: TONALIXCO
Fecha de elaboración: 6 de agosto de 2022

TONALIXCO												01		DE		01	
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Hoja			Importes totales		Importe finiquito			
			Vol. presup.	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas					
Construccion de alumbrado publico en (Barrio de Caloxca) en la calle principal de Tonalixco.																	
Preliminares:																	
A																	
001	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales con cal y nivel de mano.	ml	338.00	0.00	338.00	\$ 10.64	\$ -	\$ -	\$ 10.64	\$ 3,596.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,596.32		
002	Excavación de cepas de 50x50x100 cm a cielo abierto, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo B (50%-50% Tepalcates-piedra), incluye: afines de taludes, afine de fondos, mano de obra, equipo y herramienta	pza	16.00	0.00	16.00	\$ 196.78	\$ -	\$ -	\$ 196.78	\$ 3,148.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,148.48		
003	Relleno de cepas con material producto de excavación en cimentación compactado con pisón.	pza	16.00	0.00	16.00	\$ 90.19	\$ -	\$ -	\$ 90.19	\$ 1,443.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,443.04		
004	Acarreo en camión material producto de la excavación al 1er. Kilómetro fuera de la obra con carga manual	m3	3.33	0.00	3.33	\$ 119.16	\$ -	\$ -	\$ 119.16	\$ 396.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396.80		
Alumbrado Solar:																	
005	Suministro y colocación de base de concreto con una sección de 30 x 30 cm y 100 cm de altura (rectangular), incluye: maniobra manual.	pza	16.00	0.00	16.00	\$ 3,193.15	\$ -	\$ -	\$ 3,193.15	\$ 51,090.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,090.40		
006	Suministro y colocación de poste circular de 6.00 m de altura fabricado con tubo de 3" estructural ced. 30, placa de 0.30 x 0.30 3/8" de espesor, con 4 orificios, soldadura de electrodos infra, primario y acabado en pintura secoado rápido marca Correx. Incluye: maniobra manual	pza	16.00	0.00	16.00	\$ 6,478.42	\$ -	\$ -	\$ 6,478.42	\$ 103,654.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103,654.72		
007	Suministro y colocación de lampara sub urbana 300w de potencia modelo ZL-SLD-300W, luz blanca a 6,000°K, 80 lm/watts, 50,000 hrs de vida útil, protección IP 65, ángulo de iluminación 120°, batería de fosfato de hierro y litio, uso exterior, incluye: material para sujeción, mano de obra y herramienta	pza	16.00	0.00	16.00	\$ 5,797.40	\$ -	\$ -	\$ 5,797.40	\$ 92,758.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,758.40		
Trabajos finales																	
C																	
008	Limpieza de terreno de materiales de construcción.	ml	64.00	0.00	64.00	\$ 10.92	\$ -	\$ -	\$ 10.92	\$ 698.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 698.88		

CONCENTRADO			
ANTICIPO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	PORCENTAJE DE ANTICIPO
	\$ 128,393.52	\$ 148,936.48	50.00%
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
1 (UNO) NORMAL	\$ 201,762.17	\$ 234,044.12	\$ 117,022.06
2 (DOS) FINIQUITO	\$ 55,024.87	\$ 63,828.85	\$ 31,914.42
TOTAL	\$ 256,787.04	\$ 297,872.97	\$ 148,936.48

IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
\$ 256,787.04	\$ 297,872.97
CONVENIO	\$ -
TOTAL	\$ 297,872.97

IMPORTE FINIQUITO	\$ 256,787.04
SALDO	\$ -

SUMAS ACUMULADAS	\$ 256,787.04	\$ -	\$ -	\$ 256,787.04
SUBTOTAL	\$ 256,787.04	\$ -	\$ -	\$ 256,787.04
IVA	\$ 41,085.93	\$ -	\$ -	\$ 41,085.93
TOTAL	\$ 297,872.97	\$ -	\$ -	\$ 297,872.97

C. ARTURO VILLARRUEL ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL DE EDIFICACIONES S
CONSTRUCTORA ARYARSA S.A. DE C.V.
EJECUTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
PRESIDENCIA

C. JAIME LOPEZ MONTAÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO:

ARQ. GREGORIO HERNANDEZ CEREZO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
REVISO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
CONTRALORIA

000189.