

DATOS GENERALES

TLILAPAN
FISM-DF

2022301850015

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA EL EJIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TILAPAN"

Ejercicio:
Localidad:

16 de diciembre de 2022

Hoja	2	DE	2
------	---	----	---

Hoja 2

2	DE	2
---	----	---

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales							
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito		
Construccion de cuartos dormitorios																
13	Suministro y colocacion de caballete rectangular galvanizado calibre 26; incluye: material y mano de obra.	ml	74.88	0.000	23.040	51.840	\$ 236.54	\$ -	\$ -	\$ 236.54	\$ 17,712.12	\$ -	\$ 5,449.88	\$ 12,262.23		
E	Instalacion electrica															
14	Salida de electricidad para iluminacion de casa habitacion con un desarrollo de 5.00 mts; el precio incluye: cable thw cal. 12, poliflex de 1/2", apagador sencillo modus, chalupa, soquet mogul, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecucion.	sal	26.00	13.000	0.000	26.000	\$ 935.12	\$ -	\$ -	\$ 935.12	\$ 24,313.12	\$ 12,156.56	\$ -	\$ 36,469.68		
15	Salida de electricidad para contacto con un desarrollo de 5.00 mts. El precio incluye: cable thw cal. 12, poliducto naranja de 1/2",contacto modus, chalupa, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecucion.	sal	26.00	0.000	0.000	26.000	\$ 649.81	\$ -	\$ -	\$ 649.81	\$ 16,895.06	\$ -	\$ -	\$ 16,895.06		
16	Suministro e instalacion de foco ahorrador de 100 watts, incluye: Material y mano de obra.	pza	26.00	13.000	0.000	26.000	\$ 129.77	\$ -	\$ -	\$ 129.77	\$ 3,374.02	\$ 1,687.01	\$ -	\$ 5,061.03		
F	Herreria:															
17	Suministro y colocacion de puerta a base de perfiles de pfr y tablero de lamina del No.22 troquelada , medidas de 0.90 x 2.10 mts, Incluye materiales,primario,pintura y mano de obra.	pza	13.00	0.000	0.000	13.000	\$ 5,058.04	\$ -	\$ -	\$ 5,058.04	\$ 65,754.52	\$ -	\$ -	\$ 65,754.52		
18	Suministro y colocacion de ventana a base de perfiles de pfr , medidas de 1.80 x 1.20 mts, incluye materiales cristales de 6mm,primario,pintura y mano de obra	pza	13.00	0.000	0.000	13.000	\$ 4,476.37	\$ -	\$ -	\$ 4,476.37	\$ 58,192.81	\$ -	\$ -	\$ 58,192.81		
G	Trabajos finales.															
19	Limpieza final de la obra para entregar volúmenes menores, materiales misceláneos de limpieza (jabón, manejo de agua y cloro) incluye: mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m2	323.70	0.000	0.000	323.700	\$ 13.76	\$ -	\$ -	\$ 13.76	\$ 4,454.11	\$ -	\$ -	\$ 4,454.11		
H	Obra Extraordinaria.											Obra Extr.				
20	Replison de concreto F'c= 200 kg/cm2 de 8 cm de espesor. Incluye: materiales,cimbra, mano de obra y herramienta.	ml	23.40	0.000	0.000	23.400	\$ 166.19	\$ -	\$ -	\$ 166.19	\$ 3,888.85	\$ 3,888.85	\$ -	\$ 3,888.85		

		CONCENTRADO		
ANTICIPO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	IMPORTE C/IVA	PORCENTAJE DE ANTICIPO
	\$	-	\$ 624,933.82	50.00%
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	IMPORTE C/IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
1 (UNO) FINQUITO	\$	1,077,472.10	\$ 1,249,867.64	\$ 624,933.82
TOTAL	\$	1,077,472.10	\$ 1,249,867.64	\$ 624,933.82

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
\$	1,077,472.10	\$ 1,249,867.64
\$	-	\$ -
\$	1,077,472.10	\$ 1,249,867.64

IMPORTE FINIQUITO	\$ 1,077,472.10	\$ 1,249,867.64
SALDO	-\$ 0.00	0.00

SUBTOTAL	\$ 1,077,472.10	\$ 26,264.42	\$ 1,077,472.10
IVA	\$ 172,395.54	\$ 4,202.31	\$ 172,395.54
TOTAL	\$ 1,249,867.64	\$ 30,466.72	\$ 1,249,867.64

C. PATRICIA TAYLOR, CHIEF FINANCIAL OFFICER

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JATME LOPEZ MONTALVO.

[illegible]

RECORDED
2022 JUL 20
CITY OF SAN FRANCISCO
OFFICE OF THE CITY CLERK
CITY OF SAN FRANCISCO
OFFICE OF THE CITY CLERK

ARQ. GREGORIO HERNANDEZ CEREZO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEYNES
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 2025
OBRA PUBLICA

2022 2025
CONTROLORIA

2022 2025
CONTROLORIA