



Municipio: TLILAPAN
Fuente de Financiamiento: FAISNUH 2023
No. de obra: 2023301850001

Ejercicio: 2023
Localidad: XOCHITLIL
Fecha de elaboración: 17/08/2023

Descripción de la obra: "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLIL DEL MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER."

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios				Importes totales		
			Vol. Presup	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. Presup.	P.U. Increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe aditivo	Importe deducitivo
A	Preliminares:											
	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de maniguera.	m2	174.30	0.00	0.00	174.30	\$ 13.01	\$ -	\$ -	\$ 13.01	\$ 2,267.64	\$ -
	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo I, zona B. incluye, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	2.07	0.00	0.00	2.07	\$ 144.09	\$ -	\$ -	\$ 144.09	\$ 298.27	\$ -
003	Aline y conformación del área por medios manuales, incluye herramienta y mano de obra.	m2	153.62	0.00	0.00	153.62	\$ 31.33	\$ -	\$ -	\$ 31.33	\$ 4,812.91	\$ -
B	Cimentaciones:											
	Cadena de desplante sección 0.15 x 0.20 m, fabricada con concreto Fc= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, con revolvedora, cimbra acabado común a 4 usos, armada con armadura electrosoldada (Amex) p/cadena con estribos a cada 15 cms), incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado de armadura electrosoldada mano de obra, equipo y herramienta de mano.	ml	137.90	0.00	0.00	137.90	\$ 316.18	\$ -	\$ -	\$ 316.18	\$ 43,601.22	\$ -
005	Relleno con material de banco, compactado con placa marca dynapac modelo CM13 cap. 5400 VPM, incluye mano de obra y herramienta.	m3	15.36	0.00	0.00	15.36	\$ 527.96	\$ -	\$ -	\$ 527.96	\$ 8,109.47	\$ -
006	Losa de cimentación fabricada con concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal de 10 cms de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/10 1/10 Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	153.62	0.00	0.00	153.62	\$ 428.31	\$ -	\$ -	\$ 428.31	\$ 65,489.74	\$ -
C	Albanilería:											
	Castillo de sección 0.15 x 0.20 mts. concreto hecho en obra Fc= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, con revolvedora, cimbra a 2 caras acabado común a 4 usos, armada con armadura electrosoldada (amex) p/casillo con estribos a cada 15 cms), incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	131.60	0.00	0.00	131.60	\$ 316.37	\$ -	\$ -	\$ 316.37	\$ 41,634.29	\$ -
008	Muro de Block de concreto de dimensiones 12x20x40 cm (4x10x20) acabado normal, asentado con Mezcla Cemento-Arena 1:4, a carreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00mts. incluye Material, mano de obra, herramienta.	m2	277.61	0.00	0.00	277.61	\$ 280.49	\$ -	\$ -	\$ 280.49	\$ 77,866.83	\$ -
SUB TOTAL OJO I											\$ 244,030.37	\$ -
PAGO											\$ -	\$ 244,030.37

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEVINIS.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

C.P. ROSARÍA JUÁREZ MCANOR.
TESORERA MUNICIPAL

C. JAIME LOPEZ MONTALVO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. GREGORIO HERNANDEZ CERZO.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

G. PATRICIA TENCIO VILLALBA
CONTABILISTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022-2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022-2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022-2025

CONTRALORIA

OBRA PUBLICA

PRESIDENCIA



FINQUI... OBRA
DATOS GENERALES

Municipio: TILAPAM

Fuente de Financiamiento: FAISUM 2023
No. de obra: 2023301650001

Ejercicio: 2023
Localidad: XOCHITLIL
Fecha de elaboración: 17/08/2023

Descripción de la obra: "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLIL DEL MUNICIPIO DE TILAPAM, VER."

Página: 2 de 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios				Importes totales		
			Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. Presup.	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivos
009	Cadena de cerramiento seccion 0.15 x 0.20 m, fabricada con concreto F'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, con revolvedora, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armadura electrosoldada (Armax) p/cadena con escribes a cada 15 cms), incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habillado de armadura electrosoldada, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	137.90	0.00	137.90	\$ 312.71	\$ -	\$ -	312.71	\$ 43,122.71	\$ -	\$ -
010	Reposicion de concreto F'c= 200 kg/cm2 de 5 cms de espesor. Incluye: materiales, cimbra, mano de obra y herramienta.	m	12.90	0.00	12.90	\$ 218.56	\$ -	\$ -	218.56	\$ 2,819.42	\$ -	\$ -
011	Emboquillado acabado fino en puertas y ventanillas a base de mortero cemento-arena 1:4 hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio	m	77.70	0.00	77.70	\$ 141.76	\$ -	\$ -	141.76	\$ 11,014.75	\$ -	\$ -
D	Techumbre:											
012	Suministro y colocacion de estructura metalica (lengueros) a base de canal monten de 3" x 1 1/2" calibre 14, comercial/incluye: materiales, andamio, herramienta y mano de obra	kg	590.61	0.00	590.61	\$ 97.21	\$ -	\$ -	97.21	\$ 56,441.10	\$ -	\$ -
013	Suministro e instalacion de lamina zinc-alum 1-72 calibre 32 premium; incluye :mano de obra y herramienta equipo.	m2	295.14	0.00	295.14	\$ 310.62	\$ -	\$ -	310.62	\$ 91,676.39	\$ -	\$ -
014	Suministro y colocacion de cable rectangular galvanizado calibre 26; incluye: material y mano de obra.	ml	40.32	0.00	40.32	\$ 213.13	\$ -	\$ -	213.13	\$ 8,593.40	\$ -	\$ -
E	Instalacion electrica											
015	Salida de electricidad para iluminacion de casa habitacion con un desarrollo de 5.00 mts; el precio incluye: cable 1/2" cal. 12, poliflex de 1/2", apagador sencillo modus, challupa, soquel moquel, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecucion.	sal	14.00	0.00	14.00	\$ 712.22	\$ -	\$ -	712.22	\$ 9,971.08	\$ -	\$ -
016	Salida de electricidad para contacto con un desarrollo de 5.00 mts. El precio incluye: cable 1/2" cal. 12, poliducto naranja de 1/2" contacto modus, challupa, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecucion.	sal	14.00	0.00	14.00	\$ 688.30	\$ -	\$ -	688.30	\$ 9,636.20	\$ -	\$ -
017	Suministro e instalacion de foco ahorrador de 100 watts. Incluye: Material y mand de obra.	pza	14.00	0.00	14.00	\$ 202.00	\$ -	\$ -	202.00	\$ 2,828.00	\$ -	\$ -
SUB TOTAL HOJA 2										\$ 236,103.05	\$ -	\$ -
PAGO:										\$ -	\$ -	\$ -
AUTORIZO PARA PAGO:										\$ -	\$ -	\$ 236,103.05

Vo.Bo.

REVISO

ELABORO

C. PATRICIA TEJONERA GUERRA
CONTRATISTA

ARQ. GREGORIO HERNANDEZ CEREZO.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEVINEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

C.P. ROSALBA MAREZ JUCANOR.
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO PARA PAGO:

C. JAIME LOPEZ MONTALVO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TILAPAM
2022 2025
OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TILAPAM
2022 2025
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TILAPAM
2022 2025
PRESIDENCIA

Municipio: TLILAPAN

Fuente de Financiamiento: FAISMUN 2023
No de obra: 2023301850001

Ejercicio: 2023
Localidad: XOCHITITLA
Fecha de elaboración: 17/08/2023

Descripción de la obra: "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITITLA DEL MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER."

Página: 3 de 3

Descripción de la obra: Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Xochitla del Municipio de Tlilapam, Ver."													
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. Presup	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. Presup.	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deducivas	Importe finiquito
F	Herrería:												
018	Suministro y colocación de puerta a base de perfiles de pbr y tablero de lamina del No.22 troquelada , medidas de 0.90 x 2.10 mts, incluye materiales,primario,pintura y mano de obra.	pza	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 5,635.81	\$ -	\$ -	\$ 5,635.81	\$ 39,450.67	\$ -	\$ 39,450.67
019	Suministro y colocacion de ventana a base de perfiles de pbr , medidas de 1.80 x 1.20 mts, incluye materiales,cristales de 6mm,primario,pintura y mano de obra.	pza	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 4,875.13	\$ -	\$ -	\$ 4,875.13	\$ 34,125.91	\$ -	\$ 34,125.91
G	Trabajos finales.												
020	Limpieza final de la obra para entregar volúmenes menores, materiales misceláneos de limpieza (jabón, manejo de agua y cloro) incluye: mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m2	174.30	0.00	0.00	174.30	\$ 11.62	\$ -	\$ -	\$ 11.62	\$ 2,025.37	\$ -	\$ 2,025.37
SUB TOTAL HOJA 3										\$ 75,601.95	\$ -	\$ -	\$ 75,601.95

CONCENTRADO		IMPORTE SIIVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACIÓN 1 (FINIQUITO)	\$	555,785.37	\$ 644,711.03
TOTAL:	\$	555,785.37	\$ 644,711.03

CONTRATO:	IMPORTE SIIVA	IMPORTE C/IVA
CONVENIO	\$ 555,785.37	\$ 644,711.03
TOTAL	\$ 555,785.37	\$ 644,711.03

IMPORTE FINIQUITO	\$ 555,785.37	\$ 644,711.03
SALDO	\$ -	\$ -

H. AYUNTAMIENTO COSTITUCCIONAL TLILAPAN 2022 2025
OBRA PUBLICA

C. PATRICIA HENTZORIVA TELLO
RESPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Ejecuto

ARQ. GREGORIO HERNANDEZ CERZO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Rev/su.

C-JAIME LOPEZ MONTALVO.
PRESEIDENTE MUNICIPAL
Autorizo para pago.

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEYNES.
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022-2025
CONTROLORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 2025
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022 2025
PRESIDENCIA