



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
NÚMERO MT/OP/2023/30/185/0003 DEL
CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

En la localidad de **Matzinga** perteneciente al Municipio de Tlilapan, Veracruz, siendo las **Doce** horas con **Cero** minutos del día **Quince** de **Noviembre** del año **Dos Mil Veintitrés**, y con motivo de llevar a cabo el procedimiento de entrega y recepción física de los trabajos del contrato número **MT/OP/2023/30/185/0003**, relativa a la obra "**Construcción de cuartos dormitorios en la Localidad de Matzinga del Municipio de Tlilapan, Ver**". Se procede a dar inicio.

FUNDAMENTO LEGAL:

Artículos 67, 68, 70, 71 y 72 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 212 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII de su Reglamento.

PARTICIPANTES:

Por el "Contratista": Arq. Rafael Morales Rodríguez, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía y clave de elector MRRDRF91092430H700, número 1609000112 respectivamente, en la cual aparece su fotografía la cual concuerda con sus rasgos fisionómicos, expedida por el Instituto Nacional Electoral, y quien le fue adjudicado el contrato número **MT/OP/2023/30/185/0003**.

Por el "Ayuntamiento": Los Ciudadanos Jaime López Montalvo, Gregorio Hernández Cerezo, Guadalupe Adriana Ortiz Leynes y Rosalía Juárez Nicanor, Presidente Municipal, Director de Obras Públicas, Titular del órgano de control interno y Tesorera Municipal, quienes se identifican con sus credenciales para votar con fotografía y claves de elector LPMNJM76010230H100, HRCRGR86043030H000, ORLYGD88121030M000, JRNCRS83090430M900 y números 1652157274, 1480750841, 1865798841, 1814528690 expedidas por el Instituto Federal Electoral/Instituto Nacional Electoral, respectivamente.

ANTECEDENTES:

1. Que, en fecha de veintiséis de Septiembre del año dos mil veintitrés, se formalizo el Acta de Faltas a favor del Arq. Rafael Morales Rodríguez.
2. Con fecha Veintinueve de Septiembre de dos mil veintitrés, se celebró Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, número **MT/OP/2023/30/185/0003**, entre el H. Ayuntamiento de Tlilapan Veracruz y el Arq. Rafael Morales Rodríguez, el cual su objeto principal, sería la de llevar a cabo la obra "**Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Matzinga del Municipio de Tlilapan, Ver**".



Jaime López Montalvo





MANIFESTACIONES:

Por el "Contratista": El ciudadano Arq. Rafael Morales Rodríguez, manifiesta que hace entrega de los siguientes conceptos ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Construcción de cuartos dormitorios			
A	Preliminares:		
001	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	m2	99.60
002	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo I, zona B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	1.18
003	Afine y conformación del área por medios manuales; Incluye: herramienta y mano de obra.	m2	87.80
B	Cimentaciones:		
004	Cadena de desplante sección 0.15 x 0.20 m., fabricada con concreto F'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, con revolvedora, cimbra acabado común a 4 usos, armada con armadura electrosoldada (Armex p/cadena con estribos a cada 15 cms); incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado de armadura electrosoldada, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	ml	78.80
005	Relleno con material de banco, compactado con placa marca dynapac modelo CM13 cap. 5400 VPM, incluye mano de obra y herramienta.	m2	78
006	Losa de cimentación fabricada con concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal de 10 cms de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/ 10 /10 Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	87.78
C	Albañilería:		
007	Castillo de sección 0.15 x 0.20 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, con revolvedora, cimbra a 2 caras acabado común a 4 usos, armada con armadura electrosoldada (armex p/castillo con estribos a cada 15 cms); Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	75.20

008 Muro de Block de concreto de dimensiones 12x20x40 cm (40 kg/cm²) acabado normal, asentado con Mezcla cemento arena 1:4 ,acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta. m2 158.64

009 Cadena de cerramiento seccion 0.15 x 0.20 m.,fabricada con concreto F'c= 200 kg/cm², agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, con revolvedora, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armadura electrosoldada(Armex p/cadena con estribos a cada 15 cms); incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado de armadura electrosoldada,mano de obra, equipo y herramienta de mano. m 78.80

010 Repison de concreto F'c= 200 kg/cm² de 5 cms de espesor; Incluye: materiales, cimbra, mano de obra y herramienta. m 7.20

011 Emboquillado acabado fino en puertas y ventanas a base de mortero cemento-arena 1:4 hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio m 44.40

D Techumbre:

012 Suministro y colocacion de estructura metalica (largueros) a base de canal monten de 3" x 1 1/2" calibre 14, comercial;Incluye: materiales,andamio, herramienta y mano de obra. kg 331.76

013 Suministro e instalaci3n de lamina zinc-alum r-72 calibre 32 premium; incluye :mano de obra y herramienta equipo. m2 168.64

014 Suministro y colocacion de caballete rectangular galvanizado calibre 26; incluye: material y mano de obra. ml 23.04

E Instalacion electrica

015 Salida de electricidad para iluminacion de casa habitacion con un desarrollo de 5.00 mts; el precio incluye: cable thw cal. 12, poliflex de 1/2", apagador sencillo modus, chalupa, soquet mogul, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecuci3n. sal 8.00

016 Salida de electricidad para contacto con un desarrollo de 5.00 mts. El precio incluye: cable thw cal. 12,poliducto naranja de 1/2"contacto modus, chalupa, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecucion. sal 8.00

017 Suministro e instalacion de foco ahorrador de 100 watts;Incluye:Material y mano de obra. pza 8.00

F Herreria:

018 Suministro y colocaci3n de puerta a base de perfiles de ptr y tablero de lamina del No.22 troquelada , medidas de 0.90 x 2.10 mts;Incluye materiales,primario,pintura y mano de obra. pza 4.00

Suministro y colocacion de ventana a base de perfiles de ptr , medidas de 1.80 x 1.20 mts, Incluye materiales, cristales de 6mm, primario, pintura y mano de obra.	pza	4.00
--	-----	------

020	Limpieza final de la obra para entregar volúmenes menores, materiales misceláneos de limpieza (jabón, manejo de agua y cloro) incluye: mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m2	99.60
-----	---	----	-------

Por el "Ayuntamiento": Los Ciudadanos Jaime López Montalvo, Gregorio Hernández Cerezo, Guadalupe Adriana Ortiz Leynes y Rosalía Juárez Nicanor, Presidente Municipal, Director de Obras Públicas, Titular del órgano de control interno y Tesorera Municipal, manifiestan recibir la obra terminada.

ACTUACIONES:

PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS			
CONTRATO		CONVENIO	
Inicio	Termino	Inicio	Termino
02/OCTUBRE/2023	15/NOVIEMBRE/2023	N/A	N/A

ESTIMACIONES PAGADAS – GARANTÍAS RECIBIDAS				
Anticipo	\$184,490.09	Fianza de Anticipo	Folio. 075230-00000	\$184,490.09
Estimación 1 (Uno)	\$182,899.66	Fianza de Cumplimiento	Folio. 075233-00000	\$ 31,898.64
Finiquito				
5 al Millar	\$ 1,590.43	Fianza de Vicios	Folio. 080435-00000	\$ 36,898.64
Monto del Contrato	\$368,980.18	Ocultos		

CONCLUSIONES:

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal y el Comité de Contraloría Social, quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el Ayuntamiento de Tlilapan, Ver., un programa de conservación y mantenimiento de la misma.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025**



El acto de recepción de los trabajos realizados no libera al contratista de las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento, se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que por derecho le corresponda.

DE LAS PARTES:

Prevía lectura, y no habiendo más hechos que hacer constar, siendo las **Doce** horas con **Treinta** minutos del día **Quince** de **Noviembre** de **Dos Mil Veintitrés** se da por cerrada el presente convenio, firmándose en tres tantos, al margen de todas las hojas y en la última foja al calce los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar completo a cada uno de los participantes.

ENTREGA "EL CONTRATISTA"



ARQ. RAFAEL MORALES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


RECIBE "EL MUNICIPIO"


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
PRESIDENCIA


C. JAIME LOPEZ MOLTALVO.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
OBRAS PÚBLICAS


ARQ. GREGORIO HERNANDEZ CEREZO.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
CONTRALORIA


**ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ
LEYNÉS.**


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
TESORERIA


C.P. ROSALIA JUÁREZ NICANOR.

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MT/OP/2023/30/185/0003, RELATIVA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MATZINGA DEL MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER".