



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO
MT/OP/2023/30/185/0009 DEL

CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

En la localidad de Tlilapan perteneciente al Municipio de Tlilapan, Veracruz, siendo las Quince horas con cero minutos del día Veintidós de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés, y con motivo de llevar a cabo el procedimiento de entrega y recepción física de los trabajos del contrato número MT/OP/2023/30/185/0009, relativa a la obra "Construcción de alumbrado público en calles Pino Suarez, Unión y Progreso y en las av. Miguel Hidalgo Norte, Emiliano Zapata Oriente de la Cabecera Municipal". Se procede a dar inicio.

FUNDAMENTO LEGAL:

Artículos 67, 68, 70, 71 y 72 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 212 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII de su Reglamento.

PARTICIPANTES:


Por el "Contratista": Comercializadora & obra civil Grisar S.a de C.v. representada por el C. Cándido Benítez Villarruel, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía y clave de elector BNVLN94090730H300, número 2340389096 respectivamente, en la cual aparece su fotografía la cual concuerda con sus rasgos fisionómicos, expedida por el Instituto Nacional Electoral, y quien le fue adjudicado el contrato número MT/OP/2023/30/185/0009.

Por el "Ayuntamiento": Los Ciudadanos Jaime López Montalvo, Gregorio Hernández Cerezo, Guadalupe Adriana Ortiz Leynes y Rosalía Juárez Nicanor, Presidente Municipal, Director de Obras Públicas, Titular del órgano de control interno y Tesorera Municipal, quienes se identifican con sus credenciales para votar con fotografía y claves de elector LPMNJM76010230H100, HRCRGR86043030H600, ORLYGD88121030M000, JRNCRS83090430M900 y números 1652157274, 1480750841, 1865798433, 1814528690 expedidas por el Instituto Federal Electoral/Instituto Nacional Electoral, respectivamente.

ANTECEDENTES:



Jaime López Montalvo





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025



1. Que, en fecha de Diecisiete de Noviembre del año Dos Mil Veintitrés, se formalizo el Acta de Fallo, a favor de la empresa Comercializadora & Obra civil Grisar S.a de S.a de C.v. .
2. Con fecha Veintiuno de Noviembre de Dos Mil Veintitrés, se celebró Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, número MT/OP/2023/30/185/0009, entre el H. Ayuntamiento de Tlilapan, Veracruz y la empresa Comercializadora & Obra civil Grisar S.a. de C.v. representada por el C. Cándido Benítez Villarruel, el cual su objeto principal, sería la de llevar a cabo la obra "Construcción de alumbrado público en calles Pino Suarez, Unión y Progreso y en las av. Miguel Hidalgo Norte, Emiliano Zapata Oriente de la Cabecera Municipal".

MANIFESTACIONES:

Por el "Contratista": Comercializadora & obra civil Grisar S.a de C.v. representada por el C. Cándido Benítez Villarruel, manifiesta que hace entrega de los siguientes conceptos ejecutados:

CATALOGO DE CONCEPTOS			
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad
I	Preliminares.		
1	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales con cal y nivel de mano.	m2	610.70
2	Corte de concreto hidraulico y/o banquetta por medios mecanicos hasta 10 cms de espesor; Incluye mano de obra, herramienta y equipo necesario, para su correcta ejecucion.	ml	521.50
3	Demolición a mano de piso de concreto simple de 8 a 10 cms de espesor; Incluye: Apile de material	m2	55.99
4	Excavacion por medios manuales en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts de profundidad; Incluye: afine de fondo y talud, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecucion.	m3	10.99
5	Retiro de lámpara y brazo existente; incluye: herramienta y mano de obra.	pza	11.00
6	Derrame de rama de arbol por medios manuales; Incluye: retiro de la basura.	pza	1.00
II	Alumbrado publico.		
7	Suministro y colocación de base prefabricada piramidal de 0.35 x 0.60 x 0.70 mts; Incluye: relleno, acarreo, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.	pza	26.00
8	Registro eléctrico para alumbrado prefabricado de 0.33 x 0.33 x 0.40 mts de altura(interior); Incluye: Marco y tapa de concreto, materiales, relleno, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.	pza	21.00
9	Suministro y colocación de poliducto naranja, dieléctrico de 1 1/2" de diámetro; Incluye: relleno, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.	ml	436.30
10	Suministro y colocación de poste cónico circular de 6.00 metros de altura, acabado en poste 1 mano de primer anticorrosivo y 2 manos de esmalte secado rapido, color autorizado por contratante, materiales, mano de obra, herramienta	pza	26.00



Candido Benitez Villarruel





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ. 2022-2025



y equipo necesario para su correcta ejecución, así como flete.		
Suministro y colocación de cable Xlp-urd 1+1 cal 6-6 subterráneo, incluye; material, mano de obra, herramienta y		
11	equipo.	ml 455.00
Suministro y colocación de cable Al Psd 1+1 cal 6-6 (aéreo),		
12	incluye; material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml 210.20
Suministro y colocación de cable thw cal 12, incluye; material,		
13	mano de obra, herramienta y equipo.	ml 491.00
Suministro y colocación de brazo para luminaria de 1.00 mts de largo, hecho a base de tubo de acero liso de 1 1/2" de diámetro, acabado en brazo 1 mano de primer anticorrosivo y 2 manos de esmalte secado rápido, color autorizado por contratante, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, así como flete.		
14		pza 26.00
Suministro y colocación de luminaria led 100 watts a 127/277 v, incluye: flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo		
15	necesario para su correcta ejecución.	pza 26.00
Suministro y colocación fotocelda marca Tork 127 Volts modelo 2021o similar para alumbrado público; incluye: mano de obra, y el material necesario para su correcto funcionamiento.		
16		pza 26.00
Suministro y colocación de varilla de tierra (copperweld) de 1/2" de 1.00 de largo y conector de tierra reforzado; Incluye: mano		
17	de obra y herramienta.	pza 26.00
Reposición de piso de 10 cm de espesor de concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, agregado máximo 3/4", acabado escobillado; Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo		
18	necesario.	m2 51.25

III Entronque.

Suministro y colocación de poste de concreto reforzado Pcr-Gr60 13-600; Incluye: material, grúa hidráulica, mano de obra,		
19	maniobras, equipo de seguridad y herramienta.	pza 1.00
Suministro e instalación de retenida sencilla RSA con cable AG 5/16; Incluye: excavación, materiales, mano de obra, herramienta y		
20	equipo.	pza 1.00
Suministro y colocación de estructura RP10 en media tensión sobre poste existente Incluye: material mano de obra y equipo.		
21		pza 1.00
Suministro e instalación de estructura 1TR2A; Incluye:		
22	materiales, mano de obra, herramienta y equipo de seguridad.	pza 1.00
Suministro y colocación de transformador monofásico de 10 Kva dos boquillas en media tensión con aditamento de sujeción con herrajes y conexión a los puentes de baja tensión; Incluye: materiales, maniobras, mano de obra, equipo de seguridad y		
23	herramienta.	pza 1.00
Suministro y colocación de cable Acsr cal. 3/0 semi aislado; Incluye: material, mano de obra, maniobras, equipo de		
24	seguridad y herramienta.	ml 30.00
Suministro y colocación de sistema de tierra 3k, Incluye:		
25	materiales, mano de obra, herramienta y equipo de seguridad.	pza 1.00
Suministro y colocación de acometida aérea monofásica 1F-2H con murete de concreto prefabricado para medición 1		
26	servicio; Incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	pza 1.00
Prueba de medición del sistema de tierras hasta 5 ohms,		
27	incluye: mano de obra y traslados.	pza 1.00
28	Prueba de equipos para puesta en servicio, incluye: traslados	pza 1.00

Carrito Lopez Montano



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
CONTABILIDAD



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025




de personal y equipo.

IV Limpieza.

Limpieza gruesa y final de la obra, incluye: mano de obra,
29 herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. m2 610.70

Por el "Ayuntamiento": Los Ciudadanos Jaime López Montalvo, Gregorio Hernández Cerezo, Guadalupe Adriana Ortiz Leynes y Rosalía Juárez Nicanor, Presidente Municipal, Director de Obras Públicas, Titular del órgano de control interno y Tesorera Municipal, manifiestan recibir la obra terminada.

ACTUACIONES:



PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS			
CONTRATO		CONVENIO	
Inicio	Termino	Inicio	Termino
22/NOVIEMBRE/2023	22/DICIEMBRE/2023	N/A	N/A

ESTIMACIONES PAGADAS – GARANTÍAS RECIBIDAS				
Anticipo	\$376,612.01	Fianza de Anticipo	Folio. 23A62794	\$376,612.01
Estimación 1 (Uno)	\$373,365.35	Fianza de Cumplimiento	Folio. 23A62787	\$ 64,933.10
Finiquito				
5 al Millar	\$ 3,246.66	Fianza de Vicios Ocultos	Folio. 23A70603	\$75,322.40
Monto del Contrato	\$753,224.02			



Jaime López Montalvo





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025**



CONCLUSIONES:

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal y el Comité de Contraloría Social, quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Tlilapan, Ver., un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de recepción de los trabajos realizados no libera al contratista de las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento, se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que por derecho le corresponda.


DE LAS PARTES:

Prevía lectura, y no habiendo más hechos que hacer constar, siendo las **Quince** horas con **Quince** minutos del día **Veintidós** de **Diciembre** de **Dos Mil Veintitrés** se da por cerrada el presente convenio, firmándose en tres tantos, al margen de todas las hojas y en la última foja al calce los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar completo a cada uno de los participantes.

ENTREGA "EL CONTRATISTA"


C. CANDIDO BENITEZ VILLARRUEL

REPRESENTANTE LEGAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025



RECIBE "EL MUNICIPIO"

PRESIDENTE MUNICIPAL.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



TLILAPAN
2022 - 2024
PRESIDENCIA

C. JAIME LOPEZ MOLTALVO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



TLILAPAN
2022 - 2025
OBRAS PUBLICAS

ARQ. GREGORIO HERNANDEZ CEREZO.

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL

INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 2025
CONTRALORIA

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ
LEYNES.

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 2025
TESORERIA

C.P. ROSALIA JUAREZ NICANOR.

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MT/OP/2023/30/185/0009, RELATIVA A LA OBRA "Construcción de alumbrado público en calles Pino Suarez, Unión y Progreso y en las av. Miguel Hidalgo Norte, Emiliano Zapata Oriente de la Cabecera Municipal".