



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
NÚMERO MT/OP/2023/30/185/0004 DEL
CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

En el Barrio de la Presa perteneciente al Municipio de Tlilapan, Veracruz, siendo las Diez horas con cero minutos del día Diecisiete de Agosto del año Dos Mil Veintitrés, y con motivo de llevar a cabo procedimiento de entrega y recepción física de los trabajos del contrato número MT/OP/2023/30/185/0004 relativa a la obra "Construcción de cuartos dormitorios en el Barrio de la Presa del Municipio de Tlilapan, Ver". Se procede a dar inicio.

FUNDAMENTO LEGAL:

Artículos 67, 68, 70, 71 y 72 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 212 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII de su Reglamento.

PARTICIPANTES:

Por el "Contratista": Arq. Francisco Javier Ibarra Vázquez, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía y clave de elector IBVZDF74082730H800, número 2072824803 respectivamente, en la cual aparece su fotografía la cual concuerda con sus rasgos fisionómicos, expedida por el Instituto Nacional Electoral, y quien le fue adjudicado el contrato número MT/OP/2023/30/185/0004.

Por el "Ayuntamiento": Los Ciudadanos Jaime López Montalvo, Gregorio Hernández Cerezo, Guadalupe Adriana Ortiz Leynes y Rosalía Juárez Nicanor, Presidente Municipal, Director de Obras Públicas, Titular del órgano de control interno y Tesorera Municipal, quienes se identifican con sus credenciales para votar con fotografía y claves de elector LPMNJM76010230H100, HRCRGR86043030H600, ORLYGD88121030M000, JRNCRS83090430M900 y números 1652157274, 1480750841, 1865798433, 1814528690 expedidas por el Instituto Federal Electoral/Instituto Nacional Electoral, respectivamente.

ANTECEDENTES:

1. Que, en fecha de veintinueve de junio del año dos mil veintitrés, se formalizo el Acta de Fallo, a favor del Arq. Francisco Javier Ibarra Vázquez.
2. Con fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, se celebró Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, número MT/OP/2023/30/185/0004, entre el H. Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz y el Arq. Francisco Javier Ibarra Vázquez, el cual su objeto principal, sería la de llevar a cabo la obra "Construcción de cuartos dormitorios en el Barrio de la Presa del Municipio de Tlilapan, Ver".

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
OBRA PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025



MANIFESTACIONES:

Por el "Contratista": El ciudadano Arq. Francisco Javier Ibarra Vázquez, manifiesta que hace entrega de los siguientes conceptos ejecutados:

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
A	Preliminares:		
1	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	m2	124.50
2	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo I, zona B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	1.48
3	Afine y conformación del área por medios manuales; Incluye: herramienta y mano de obra.	m2	109.73
B	Cimentaciones:		
4	Cadena de desplante sección 0.15 x 0.20 m., fabricada con concreto F'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, con revolvedora, cimbra acabado común a 4 usos, armada con armadura electrosoldada (Armex p/cadena con estribos a cada 15 cms); incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado de armadura electrosoldada, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	98.50
5	Relleno con material de banco, compactado con placa marca dynapac modelo CM13 cap. 5400 VPM, incluye mano de obra y herramienta.	m3	10.97
6	Losa de cimentación fabricada con concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal de 10 cms de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/ 10 /10 Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	109.73
C	Albañilería:		
7	Castillo de sección 0.15 x 0.20 mts. Concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, con revolvedora, cimbra a 2 caras acabado común a 4 usos, armada con armadura electrosoldada (armex p/castillo con estribos a cada 15 cms); Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	94.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
TESORERIA

[Firma]

[Firma]

[Firma]



2





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ. 2022-2025



8 Muro de Block de concreto de dimensiones 12x20x40 cm (40 kg/cm²) acabado normal, asentado con Mezcla cemento arena 1:4, acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta. m2 198.29

9 Cadena de cerramiento sección 0.15 x 0.20 m., fabricada con concreto F'c= 200 kg/cm², agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, con revolvedora, cimbra acabado común a 4 usos, armada con armadura electrosoldada (Armex p/cadena con estribos a cada 15 cms); incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado de armadura electrosoldada, mano de obra, equipo y herramienta de mano. m 98.50

10 Repiso de concreto F'c= 200 kg/cm² de 5 cms de espesor; Incluye: materiales, cimbra, mano de obra y herramienta. m 9.00

11 Emboquillado acabado fino en puertas y ventanas a base de mortero cemento-arena 1:4 hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio m 55.50

D Techumbre:

12 Suministro y colocación de estructura metálica (langueros) a base de canal monten de 3" x 1 1/2" calibre 14, comercial; Incluye: materiales, andamio, herramienta y mano de obra. kg 414.72

13 Suministro e instalación de lámina zinc-alum r-72 calibre 32 Premium; incluye: mano de obra y herramienta equipo. m2 210.82

14 Suministro y colocación de caballete rectangular galvanizado calibre 26; incluye: material y mano de obra. ml 28.80


E Instalación eléctrica

15 Salida de electricidad para iluminación de casa habitación con un desarrollo de 5.00 mts; el precio incluye: cable thw cal. 12, poliflex de 1/2", apagador sencillo modus, chalupa, soquet mogul, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecución. sal 10.00

16 Salida de electricidad para contacto con un desarrollo de 5.00 mts. El precio incluye: cable thw cal. 12, poliducto naranja de 1/2" contacto modus, chalupa, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecución. sal 10.00

17 Suministro e instalación de foco ahorrador de 100 watts, Incluye: Material y mano de obra. pza 10.00

F Herrería:





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ. 2022-2025



18 Suministro y colocación de puerta a base de perfiles de ptr y tablero de lámina del No.22 troquelada, medidas de 0.90 x 2.10 mts, Incluye materiales, primario, pintura y mano de obra. pza 5.00

19 Suministro y colocación de ventana a base de perfiles de ptr, medidas de 1.80 x 1.20 mts, Incluye materiales, cristales de 6mm, primario, pintura y mano de obra. pza 5.00

G Trabajos finales.

20 Limpieza final de la obra para entregar volúmenes menores, materiales misceláneos de limpieza (jabón, manejo de agua y cloro) incluye: mano de obra, equipo y herramienta de mano. m2 124.50

Por el "Ayuntamiento": Los Ciudadanos Jaime López Montalvo, Gregorio Hernández Cerezo, Guadalupe Adriana Ortiz Leynes y Rosalía Juárez Nicanor, Presidente Municipal, Director de Obras Públicas, Titular del órgano de control interno y Tesorera Municipal, manifiestan recibir la obra terminada.

ACTUACIONES:

PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS			
CONTRATO		CONVENIO	
Inicio	Termino	Inicio	Termino
03/JULIO/2023	17/AGOSTO/2023	N/A	N/A

ESTIMACIONES PAGADAS – GARANTÍAS RECIBIDAS				
Anticipo	\$230,165.14	Fianza de Anticipo	Folio. 2808402	\$230,165.14
Estimación 1 (Uno)	\$228,180.96	Fianza de Cumplimiento	Folio. 2808375	\$ 39,683.64
Finiquito				
5 al Millar	\$ 1,984.18	Fianza de Vicios	Folio. 2826120	\$46,033.02
Monto del Contrato	\$460,330.28	Ocultos		

CONCLUSIONES:

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal y el Comité de Contraloría Social, quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Tlilapan, Ver., un programa de conservación y mantenimiento de la misma.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025**



El acto de recepción de los trabajos realizados no libera al contratista de las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento, se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que por derecho le corresponda.

DE LAS PARTES:

Previa lectura, y no habiendo más hechos que hacer constar, siendo las **Diez** horas con **Quince** minutos del día **Diecisiete** de **Agosto** de **Dos Mil Veintitrés** se da por cerrada el presente convenio, firmándose en tres tantos, al margen de todas las hojas y en la última foja al calce los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar completo a cada uno de los participantes.

ENTREGA "EL CONTRATISTA"




ARQ. FRANCISCO JAVIER IBARRA VÁZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE "EL MUNICIPIO"



PRESIDENTE MUNICIPAL.


C. JAIME LOPEZ MOLTALVO.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


ARQ. GREGORIO HERNANDEZ CEREZO.

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO



ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEYNES.

TESORERA MUNICIPAL


C.P. ROSALIA JUAREZ NICANOR.



ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MT/OP/2023/30/185/0004, RELATIVA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO DE LA PRESA DEL MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER".