

Municipio: TLILAPAN

Fuente de Financiamiento: FAISMUN 2023
No. de obra: 2023301850016

Página: 2 de 4

Descripción de la obra: "REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER"

Ejercicio: 2023
Localidad: TLILAPAN
Fecha de elaboración: 28/10/2023

DATOS GENERALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios				Importes totales						
			Vol. Presup	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. Presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito			
8	Renivelación de pozo de visita a base de labique de barro rojo recocido, a lizon (24cm) aplastado pulido, con un promedio de 5 hiladas Incluye: suministro de los materiales, herramienta y mano de obra necesaria.	pza	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 2,081.16	\$ -	\$ -	\$ 2,081.16	\$ 6,243.48	\$ -	\$ 6,243.48			
9	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno (pesado) Incluye Concreto Fc=200Kg/cm2, herramienta, mano de obra y equipo necesario.	pza	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 2,001.60	\$ -	\$ -	\$ 2,001.60	\$ 6,004.80	\$ -	\$ 6,004.80			
10	Suministro, soldado y colocación de ángulo de 3/16 x 2", para rejilla pluvial, incluye material, mano de obra, equipo y herramienta.	kg	132.48	0.00	44.16	88.32	\$ 124.64	\$ -	\$ -	\$ 124.64	\$ 16,512.31	\$ 5,504.10	\$ 11,008.20			
11	Suministro, soldado y colocación de acero PTR de 2"x2", para rejilla pluvial, incluye material, mano de obra, equipo y herramienta.	kg	189.54	0.00	63.18	126.36	\$ 120.51	\$ -	\$ -	\$ 120.51	\$ 22,841.47	\$ 7,613.82	\$ 15,227.64			
12	Desasolve de registro del drenaje pluvial existente.	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,044.00	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	\$ 1,044.00	\$ -	\$ 1,044.00			
C1	GUARNICIONES Y BANQUETAS															
13	Trazo y nivelación de terreno plano con equipo de nivelación topográficas, para desplante de estructuras estableciendo ejes auxiliares y referencias.	m2	65.00	0.00	41.34	23.66	\$ 11.44	\$ -	\$ -	\$ 11.44	\$ 743.60	\$ 472.93	\$ 270.67			
14	Excavación por medios manuales en material seco tipo II, en profundidades de 0.00m a 2.00m de profundidad, incluye afine y compactación del fondo, equipo, herramienta y mano de obra necesaria.	m3	6.50	0.00	4.14	2.36	\$ 213.21	\$ -	\$ -	\$ 213.21	\$ 1,385.87	\$ 882.69	\$ 503.18			
15	Construcción de guarnición trapezoidal 15x20x40cm a base de concreto Fc=200Kg/cm2, hecho en obra, con revolvedora de 1 saco, agregado máximo 3/4", incluye, colocación, nivelación y alineamiento de cimbra metálica en fronteras, vibrado acabado pulido de la superficie, equipo, herramienta y mano de obra necesaria.	ml	65.00	0.00	11.47	53.53	\$ 370.79	\$ -	\$ -	\$ 370.79	\$ 24,101.35	\$ 4,252.96	\$ 19,848.39			
16	Relleno de material mejorado de banco (areno-gravoso) en capa final de 10cm de espesor, compactado con equipo tipo ballarina neumática con motor a base gasolina, incluye: acarreo con carretilla, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	6.50	0.00				\$ -	\$ -	\$ 458.47	\$ 2,980.06	\$ 1,980.59	\$ 999.46			
										SUB TOTAL HOJA 2				\$ 81,856.94	\$ 20,707.09	\$ 61,149.82

REVISO

PAGO:

AUTORIZO PARA PAGO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEYNE

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEYNE

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEYNE

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEYNE

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEYNE

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

[illegible]

C. LIZBETH HERRERA MARTINEZ
CONTRATISTA

ARQ. GREGORIO HERMANDEZ CEREZO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEYNES. H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, GUANAJUATO, MEXICO.

Attestado en
C. JAMES FORBES MONTALVO

~~ACADEMIA DE LA LINGÜÍSTICA~~

GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEYNES. H. AYUNTAMIENTO DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO.

ARQ. GREGORIO HERMANDEZ CEREZO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. LIZBETH HERRERA MARTINEZ
CONTRATISTA

Municipio: TLILAPAN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN 2023
No. de obra: 2023301850016

Descripción de la obra: "REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER."

Ejercicio: 2023
Localidad: TLILAPAN
Fecha de elaboración: 26/10/2023

Página: 4 de 4

DATOS GENERALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. Presup	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. Presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
26	Suministro y aplicación de junta de dilatación en corte de pavimento, incluye: suministro de materiales, equipo, herramienta y mano de obra	ml	590.88 ✓	0.00	199.42	391.46	\$ 34.14	\$ -	\$ -	\$ 34.14	\$ 20,172.64	\$ -	\$ 6,808.20	\$ 13,364.44
27	Carga y acarreo en camión primer kilómetro, de material producto de la excavación o demolición, en camino mixto, incluye, carga mecánica sobre camión vollee de 7m3, herramienta, mano de obra y equipo necesario.	m3	445.93 ✓	0.00	0.00	445.93	\$ 48.83	\$ -	\$ -	\$ 48.83	\$ 21,774.76	\$ -	\$ -	\$ 21,774.76
28	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado.	m3/km	445.93 ✓	0.00	0.00	445.93	\$ 10.21	\$ -	\$ -	\$ 10.21	\$ 4,552.95	\$ -	\$ -	\$ 4,552.95
29	Suministro y aplicación de pintura blanca con tipo tráfico, marca COMEX en línea de cruce peatonal, con un desarrollo de 60cm ancho. Incluye: suministro de material, mano de obra herramienta y equipo.	ml	25.53 ✓	0.00	25.53	0.00	\$ 79.13	\$ -	\$ -	\$ 79.13	\$ 2,020.19	\$ -	\$ 2,020.19	\$ -
30	Suministro y aplicación de pintura blanca con tipo tráfico, sobre línea central continua de 10cm de ancho. Incluye: suministro de material, mano de obra herramienta y equipo.	ml	140.00 ✓	0.00	0.00	140.00	\$ 32.21	\$ -	\$ -	\$ 32.21	\$ 4,509.40	\$ -	\$ -	\$ 4,509.40
31	Limpieza general de la obra incluye: acopio y acarreo a tiro libre, herramienta, mano de obra y equipo.	m2	1,220.98 ✓	0.00	0.00	1,220.98	\$ 11.15	\$ -	\$ -	\$ 11.15	\$ 13,613.93	\$ -	\$ -	\$ 13,613.93
SUB TOTAL HOJA 4										\$ 66,643.87	\$ -	\$ -	\$ 8,827.14	\$ 57,815.48

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE SIIVA	IMPORTE C/ IVA
1 (NORMAL)	\$ 1,308,447.21	\$ 1,517,798.76
2 (FINIQUITO)	\$ 315,874.44	\$ 366,414.35
TOTAL:	\$ 1,624,321.65	\$ 1,884,213.11

CONVENIO		
IMPORTE SIIVA	IMPORTE C/ IVA	
\$ 1,624,321.65	\$ 1,884,213.11	
TOTAL	\$ 1,624,321.65	\$ 1,884,213.11

IMPORTE FINIQUITO	\$ 1,624,321.65	\$ 1,884,213.11
SALDO	\$ -	\$ -

SUB TOTAL HOJA 1	\$ 199,377.16	\$ 40,950.39	\$ 5,213.41	\$ 235,114.13
SUB TOTAL HOJA 2	\$ 81,856.94	\$ -	\$ -	\$ 81,856.94
SUB TOTAL HOJA 3	\$ 1,276,443.68	\$ -	\$ -	\$ 1,276,443.68
SUB TOTAL HOJA 4	\$ 66,643.87	\$ -	\$ -	\$ 66,643.87
TOTALES:	\$ 1,624,321.65	\$ 40,950.39	\$ 40,950.39	\$ 1,624,321.65
IVA:	\$ 259,891.46	\$ 6,552.06	\$ 6,552.06	\$ 259,891.46
TOTAL:	\$ 1,884,213.11	\$ 47,502.45	\$ 47,502.45	\$ 1,884,213.11

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022 - 2025
TLILAPAN
OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022 - 2025
TLILAPAN
OBRAS PUBLICAS

C. LIZBETH HERRERA MARTINEZ
RESPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA

ARQ. GREGORIO HERNANDEZ CEREZO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JAIME LOPEZ MONTALVO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022 - 2025
TLILAPAN
RESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022 - 2025
TLILAPAN
CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022 - 2025
TLILAPAN
CONTRALORIA