



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ. 2022-2025



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO MT/OP/2023/30/185/0007 DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

En la localidad de Tlilapan perteneciente al Municipio de Tlilapan, Veracruz, siendo las Nueve horas con Treinta minutos del día Seis de Octubre del año Dos Mil Veintitrés, y con motivo de llevar a cabo el procedimiento de entrega y recepción física de los trabajos del contrato número MT/OP/2023/30/185/0007, relativa a la obra "Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tlilapan Centro Del Municipio De Tlilapan, Ver". Se procede a dar inicio.

FUNDAMENTO LEGAL:

Artículos 67, 68, 70, 71 y 72 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 212 fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII de su Reglamento.

PARTICIPANTES:

Por el "Contratista": Ing. Miguel Angel Citlahua Zepahua, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía y clave de elector CTZPMG91012730H800, número 2093337049 respectivamente, la cual aparece su fotografía la cual concuerda con sus rasgos fisionómicos, expedida por el Instituto Nacional Electoral, y quien le fue adjudicado el contrato número MT/OP/2023/30/185/0007.

Por el "Ayuntamiento": Los Ciudadanos Jaime López Montalvo, Gregorio Hernández Cerezo, Guadalupe Adriana Ortiz Leynes y Rosalía Juárez Nicanor, Presidente Municipal, Director de Obras Públicas, Titular del órgano de control interno y Tesorera Municipal, quienes se identifican con sus credenciales para votar con fotografía y claves de elector LPMNJM76010230H100, HRCRGR86043030H600, ORLYGD88121030M000, JRNCRS83090430M900 y números 1652157274, 1480750841, 1865798433, 1814528690 expedidas por el Instituto Federal Electoral/Instituto Nacional Electoral, respectivamente.

ANTECEDENTES:

1. Que, en fecha de diecisiete de agosto del año dos mil veintitrés, se formalizo el Acta de Fallo, a favor del Ing. Miguel Angel Citlahua Zepahua.
2. Con fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, se celebró Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, número MT/OP/2023/30/185/0007, entre el H. Ayuntamiento de Tlilapan Veracruz y el Ing. Miguel Angel Citlahua Zepahua, el cual su objeto principal, sería la de llevar a cabo la obra "Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tlilapan Centro Del Municipio De Tlilapan, Ver".





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ. 2022-2025



MANIFESTACIONES:

Por el "Contratista": El ciudadano Ing. Miguel Angel Citlahua Zepahua, manifiesta que hace entrega de los siguientes conceptos ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Construcción de cuartos dormitorios			
A	Preliminares:		
001	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	m2	298.80
002	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo I, zona B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	3.55
003	Afine y conformación del área por medios manuales; incluye: herramienta y mano de obra.	m2	263.34
B	Cimentaciones:		
004	Cadena de desplante sección 0.15 x 0.20 m., fabricada con concreto Fc= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, con revolvedora, cimbra acabado común a 4 usos, armada con armadura electrosoldada (Armex p/cadena con estribos a cada 15 cms); incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado de armadura electrosoldada, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	ml	236.40
005	Relleno con material de banco, compactado con placa marca dynapac modelo CM13 cap. 5400 VPM, incluye mano de obra y herramienta.	m3	26.33
006	Losa de cimentación fabricada con concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal de 10 cms de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/ 10 /10 Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	263.34
C	Albañilería:		
007	Castillo de sección 0.15 x 0.20 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, con revolvedora, cimbra a 2 caras acabado común a 4 usos, armada con armadura electrosoldada (armex p/castillo con estribos a cada 15 cms); incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	225.60



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025

008 Muro de Block de concreto de dimensiones 12x20x40 cm (40 kg/cm²) acabado normal, asentado con Mezcla cemento arena 1:4 ,acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta. m2 475.90

009 Cadena de cerramiento seccion 0.15 x 0.20 m.,fabricada con concreto F'c= 200 kg/cm², agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, con revolvedora, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armadura electrosoldada(Armex p/cadena con estribos a cada 15 cms); incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado de armadura electrosoldada,mano de obra, equipo y herramienta de mano. m 236.40

010 Repison de concreto F'c= 200 kg/cm² de 5 cms de espesor; Incluye: materiales, cimbra, mano de obra y herramienta. m 21.60

011 Emboquillado acabado fino en puertas y ventanas a base de mortero cemento-arena 1:4 hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio m 133.20

D Techumbre:

012 Suministro y colocacion de estructura metalica (largueros) a base de canal monten de 3" x 1 1/2" calibre 14, comercial;Incluye: materiales,andamio, herramienta y mano de obra. kg 995.33

013 Suministro e instalación de lamina zinc-alum r-72 calibre 32 premium; incluye :mano de obra y herramienta equipo. m2 505.96

014 Suministro y colocacion de caballete rectangular galvanizado calibre 26; incluye: material y mano de obra. ml 69.12

E Instalacion eléctrica

015 Salida de electricidad para iluminacion de casa habitacion con un desarrollo de 5.00 mts; el precio incluye: cable thw cal. 12, poliflex de 1/2", apagador sencillo modus, chalupa, soquet mogul, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecucion. sal 24.00

016 Salida de electricidad para contacto con un desarrollo de 5.00 mts. El precio incluye: cable thw cal. 12,poliducto naranja de 1/2"contacto modus, chalupa, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecucion. sal 24.00

017 Suministro e instalacion de foco ahorrador de 100 watts;Incluye:Material y mano de obra. pza 24.00

F Herreria:

018 Suministro y colocación de puerta a base de perfiles de ptr y tablero de lamina del No.22 troquelada , medidas de 0.90 x 2.10 mts;Incluye materiales,primario,pintura y mano de obra. pza 12.00

Francisco Lopez Montalvo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ. 2022-2025

019 Suministro y colocacion de ventana a base de perfiles de ptr , medidas de 1.80 x 1.20 mts, Incluye materiales, cristales de pza 12.00 6mm, primario, pintura y mano de obra.

G Trabajos finales.

020 Limpieza final de la obra para entregar volúmenes menores, materiales misceláneos de limpieza (jabón, manejo de agua y cloro) m2 298.80 incluye: mano de obra, equipo y herramienta de mano.

Por el "Ayuntamiento": Los Ciudadanos Jaime López Montalvo, Gregorio Hernández Cerezo, Guadalupe Adriana Ortiz Leynes y Rosalía Juárez Nicanor, Presidente Municipal, Director de Obras Públicas, Titular del órgano de control interno y Tesorera Municipal, manifiestan recibir la obra terminada.

ACTUACIONES:




PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS			
CONTRATO		CONVENIO	
Inicio	Termino	Inicio	Termino
22/AGOSTO/2023	06/OCTUBRE/2023	N/A	N/A

ESTIMACIONES PAGADAS – GARANTÍAS RECIBIDAS				
Anticipo	\$552,424.75	Fianza de Anticipo	2826062	\$552,539.73
Estimación 1 (Uno)	\$547,776.46	Fianza de Cumplimiento	2826083	\$ 95,265.47
Finiquito				
5 al Millar	\$ 4,763.27	Fianza de Vicios	2843309	\$110,507.94
Monto del Contrato	\$1,105,079.46	Ocultos		

CONCLUSIONES:

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal y el Comité de Contraloría Social, quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Tlilapan, Ver., un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de recepción de los trabajos realizados no libera al contratista de las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VERACRUZ.
2022-2025

000493



que el H. Ayuntamiento, se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que por derecho le corresponda.

DE LAS PARTES:

Previa lectura, y no habiendo más hechos que hacer constar, siendo las **Nueve** horas con **Cuarenta y cinco** minutos del día **Seis** de **Octubre** de **Dos Mil Veintitrés** se da por cerrada el presente convenio, firmándose en tres tantos, al margen de todas las hojas y en la última foja al calce los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar completo a cada uno de los participantes.

ENTREGA "EL CONTRATISTA"

ING. MIGUEL ANGEL CITLAHUA ZEPAHUA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE "EL MUNICIPIO"



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
PRESIDENCIA

C. JAIME LOPEZ MOLTALVO.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. GREGORIO HERNANDEZ CEREZO.

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL

INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ
LEYNES.

TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
TESORERIA

C.P. ROSALIA VAREZ NICANOR.

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MT/OP/2023/30/185/0007, RELATIVA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLILAPAN CENTRO DEL MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER".

