

Municipio: TLILAPAN

Fuente de Financiamiento: FAISMUN 2023
No. de obra: 202301850019

Descripción de la obra: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS, CALLE CONSTITUCION Y CALLE BENITO JUAREZ".

Ejercicio: 2023
Localidad: TLILAPAN
Fecha de elaboración: 22/12/2023

Página: 1 de 2

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios				Importes totales		
			Vol. Presup	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. Presup.	P.U. Increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe deducibles
I	Preliminares.											
1	Desconexión de lampara existente de la linea subterránea +-1. Incluye: Herramienta y mano de obra.	pza	33.00	0.00	0.00	33.00	\$ 181.48	\$ -	\$ -	\$ 181.48	\$ 5,988.84	\$ -
2	Retiro de lampara y foto celda 2021 existente, incluye: andamio de 6.00 mts, herramienta y mano de obra.	pza	33.00	0.00	0.00	33.00	\$ 698.74	\$ -	\$ -	\$ 698.74	\$ 23,058.42	\$ -
3	Retiro de cable existente lhw no. 12, 3 hilos con un desarrollo de hasta 8.00 mts; Incluye: andamio de 6.00 mts, mano de obra, equipo y herramienta.	ml	792.00	0.00	0.00	792.00	\$ 32.82	\$ -	\$ -	\$ 32.82	\$ 25,993.44	\$ -
4	Retiro de varilla de tierra (copperweld) de 1/2" y conector existente; Incluye: mano de obra y herramienta.	pza	33.00	0.00	0.00	33.00	\$ 210.96	\$ -	\$ -	\$ 210.96	\$ 6,961.68	\$ -
5	Retiro de poste para alumbrado publico existente en mal estado a base de tubo de fierro de 4" de diametro c-30, 6.00 mts de altura con brazo de 2" de diametro de 1.00 de largo; Incluye: maniobra manual, andamio de 6.00 mts, mano de obra y herramienta.	pza	17.00	0.00	0.00	17.00	\$ 1,403.86	\$ -	\$ -	\$ 1,403.86	\$ 23,865.62	\$ -
6	Limpieza de registro eléctrico existente de 30x30x40 cms, por medios manuales; Incluye: retiro del material, mano de obra y herramienta.	pza	33.00	0.00	0.00	33.00	\$ 129.22	\$ -	\$ -	\$ 129.22	\$ 4,264.26	\$ -
7	Rehabilitación de base para alumbrado publico de 33x33x8 cms, con pintura amarillo trafico. Limpieza de los esparragos con alioja todo W-40; Incluye: limpieza del area con cepillo de alambre, pintura amarillo trafico a dos manos, cambio de tuercas, arandelas y mano de obra.	pza	33.00	0.00	0.00	33.00	\$ 221.63	\$ -	\$ -	\$ 221.63	\$ 7,313.79	\$ -
II	Alumbrado publico											
8	Rehabilitación de poste metálico de 4" de diametro c-30 de 6.00 mts de altura con brazo metálico de 1 1/2" x 1.00 mts de largo; Incluye: cambio de 30 cms de tubo 4" c-30, placa biselada de 1/2" 30x30 cms, fabricación de 4 barrenos de 3/4", 4 catibones de 3/8" de 10 x 10 cms, cople de solera de 1/8" x 2", soldadura 6013x1/8", discos de corte, aplicación de primario y acabado con esmalte secado rápido color a escoger nca. Comex, maniobra manual y andamio de 6.00 mts.	pza	17.00	0.00	0.00	17.00	\$ 2,002.91	\$ -	\$ -	\$ 2,002.91	\$ 34,049.47	\$ -
9	Colocación de poste para alumbrado publico a base de tubo de fierro de 4" de diametro c-30, 6.00 mts de altura con brazo de 2" de diametro de 1.00 de largo; Incluye: maniobra manual, mano de obra y herramienta	pza	17.00	0.00	0.00	17.00	\$ 1,126.65	\$ -	\$ -	\$ 1,126.65	\$ 19,153.05	\$ -
SUB TOTAL HOJA 1											\$ 150,648.57	\$ -
PAGO:											\$ -	\$ -
AUTORIZO PARA PAGO:											\$ -	\$ -
C. JAIMÉ LÓPEZ MONTALVO, PRESIDENTE MUNICIPAL											\$ -	\$ -
C.P. ROSALBA VAREZ NICAMOR, TESORERA MUNICIPAL											\$ -	\$ -
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022-2025											\$ -	\$ -
PRESIDENCIA											\$ -	\$ -

ARQ. FRANCISCO JAVIER IBARRA VAZQUEZ
CONTRATISTA

ARQ. GREGORIO HERNANDEZ CEREZO,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEYNES,
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

REVISO:

Vo.Bo.

PAGO:

AUTORIZO PARA PAGO:

C. JAIMÉ LÓPEZ MONTALVO, PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ROSALBA VAREZ NICAMOR, TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLILAPAN 2022-2025

PRESIDENCIA

DATOS GENERALES

Municipio: TILILAPAN

Fuente de Financiamiento: FAISMUN 2023

No. de obra: 202301050019

Ejercicio: 2023

Localidad: TILILAPAN

Fecha de elaboración: 22/12/2023

Página: 2 de 2

Descripción de la obra: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS, CALLE CONSTITUCION Y CALLE BENITO JUAREZ".

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. Presup	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. Presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
10	Suministro y aplicación de pintura en poste de alumbrado publico tubo de fierro de 4" de diámetro c-30 6.00 mts de altura, con brazo de 2" de diámetro de 1.00 mts de largo pintura esmalte secado rapido flash coat mica. Comex color a escoger incluye andamio de 6.00 mts, lijado, limpieza, una mano de primario y dos manos de acabado.	pza	33.00	0.00	0.00	33.00	\$ 1,194.15	\$ -	\$ -	\$ 1,194.15	\$ 39,406.95	\$ -	\$ -	\$ 39,406.95
11	Suministro y colocación de cable tlhw cal 12, incluye, andamio de 6.00 mts,material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	792.00	0.00	0.00	792.00	\$ 52.71	\$ -	\$ -	\$ 52.71	\$ 41,746.32	\$ -	\$ -	\$ 41,746.32
12	Suministro y colocación de luminaria led 150 watts a 127/277 v 5700 con base para fotocelda 2021 , incluye: filete, andamio de 6.00 mts, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.	pza	33.00	0.00	0.00	33.00	\$ 6,127.08	\$ -	\$ -	\$ 6,127.08	\$ 202,193.64	\$ -	\$ -	\$ 202,193.64
13	Suministro y colocación fotocelda marca Tork 127 Volts modelo 2021o similar para alumbrado publico, incluye: andamio de 6.00 mts, mano de obra, y el material necesario para su correcto funcionamiento.	pza	33.00	0.00	0.00	33.00	\$ 324.31	\$ -	\$ -	\$ 324.31	\$ 10,702.23	\$ -	\$ -	\$ 10,702.23
14	Suministro y colocación de varilla de tierra (copperweld) de 1/2" de 1.00 de largo y conector de tierra reforzado, incluye: mano de obra y herramienta.	pza	33.00	0.00	0.00	33.00	\$ 239.62	\$ -	\$ -	\$ 239.62	\$ 7,907.46	\$ -	\$ -	\$ 7,907.46
15	Suministro y colocación de tapa de registro de 30x30 cms.	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 213.76	\$ -	\$ -	\$ 213.76	\$ 213.76	\$ -	\$ -	\$ 213.76
SUB TOTAL HOJA 2							\$				\$ 302,170.36	\$ -	\$ -	\$ 302,170.36

SUBTOTAL HOJA 1 \$ 150,648.57 \$ - \$ - \$ 150,648.57
SUBTOTAL HOJA 2 \$ 302,170.36 \$ - \$ - \$ 302,170.36

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE SIIVA	IMPORTE CI IVA
1 (FINIQUITO)	\$ 452,818.93	\$ 525,269.96
TOTAL:	\$ 452,818.93	\$ 525,269.96

CONVENIO		
IMPORTE SIIVA	IMPORTE CI IVA	
\$ 452,818.93	\$ 525,269.96	
TOTAL	\$ 452,818.93	\$ 525,269.96

IMPORTE FINIQUITO	\$ 452,818.93	\$ 525,269.96
SALDO	\$ -	\$ -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TILILAPAN
2022-2023
OBRAS PUBLICAS

ABO. FRANCISCO JAVIER IBARRA VAZQUEZ
RESPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Ejecuto

ARQ. GREGORIO HERNANDEZ CEREZO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Revisio:

C. JAIME LOPEZ MONTALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizo para pago:

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEYNES
H. AYUNTAMIENTO DE CONTROL INTEGRAL
TILILAPAN
2022
CONTRALORIA

C.P. ROSALBA JUAREZ NICANOR
TESORERA MUNICIPAL
Pago:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TILILAPAN
2022-2023
PRESIDENCIA