

Municipio: TLILAPAN

Fuente de Financiamiento: INTAFINMUN 2023

No. de obra: 2023301850201

Ejercicio 2023

Localidad: TLILAPAN

Fecha de elaboración: 22 de diciembre de 2023

Página: 1 de 2

Descripción de la obra: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATITLA, COLONIA BICENTENARIO Y TLILAPAN CENTRO"

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios				Importes totales		
			Vol. Presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. Presup.	P.U. Increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deductivas
I	Preliminares.											
1	Relevo de lampara existente, incluye: herramienta y mano de obra.	pza	43.00	0.00	0.00	43.00	\$ 511.84	\$ -	\$ -	\$ 511.84	\$ -	\$ -
2	Deramrar rama de atrol existente sobre poste por medios manuales.	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 645.02	\$ -	\$ -	\$ 645.02	\$ -	\$ -
II	Alumbrado publico.					0.00						
3	Suministro y colocacion de cable lhw cal 12, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	215.00	0.00	0.00	215.00	\$ 35.11	\$ -	\$ -	\$ 7,548.65	\$ -	\$ -
4	Suministro y colocación de luminaria led 150 watts a 127/277 v 5/00 . incluye: flele, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.	pza	43.00	0.00	0.00	43.00	\$ 5,897.41	\$ -	\$ -	\$ 253,588.63	\$ -	\$ -
5	Suministro y colocación fotocelda marca Tek 127 Volts modelo 2021 o similar para alumbrado publico, incluye: mano de obra y el material necesario para su correcto funcionamiento.	pza	43.00	0.00	0.00	43.00	\$ 269.94	\$ -	\$ -	\$ 11,607.42	\$ -	\$ -
SUB TOTAL HOJA 1										\$ 295,398.84	\$ -	\$ -

CONCENTRADO			
ESTIMACION	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE C/ IVA	
1 (FINIQUITO)	\$ 295,398.84	\$ 342,662.65	
TOTAL:	\$ 295,398.84	\$ 342,662.65	

CONVENIO			
CONTRATO:	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE C/ IVA	
	\$ 295,398.84	\$ 342,662.65	
TOTAL	\$ 295,398.84	\$ 342,662.65	

IMPORTE FINIQUITO			
CONVENIO	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE C/ IVA	
	\$ 295,398.84	\$ 342,662.65	
SALDO	\$ -	\$ -	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
OBRAS PUBLICAS

ARQ. GREGORIO HERNANDEZ PEREZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUADALUPE ADRIANA ORTIZ LEYNE.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022-2025
PRESIDENCIA

C. JAIME LOPEZ MONTALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Autocito para pago.